

拉萨市白定医院建设项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拉萨市白定医院建设项目			
主管部门及代码		165-拉萨市卫生健康委员会		实施单位	拉萨市卫生健康委员会
项目预算执行情况(万元)		预算数:	2222.52	执行数:	0
		其中:财政拨款	2222.52	其中:财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度	预期目标			目标实际完成情况	
	按期完成白定医院建设项目			未完成	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设项目	≥1类	0
		质量指标	保质保量完成拉萨市白定医院建设项目	按相关建筑质量要求标准	无
		时效指标	在当年内完成	≤1年	无
		成本指标	预算经费内完成	≤2222.52万元	无
	效益指标	社会效益指标	通过白定医院的建设,提升拉萨市医疗水平,改善就医环境	有所提升	现在只开通门诊,有所改善
		可持续影响指标	通过白定医院的建设,提升拉萨市医疗水平,改善就医环境	有所提升	现在只开通门诊,有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	无