

拉萨市方舱医院建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拉萨市方舱医院建设			
主管部门及代码	165-拉萨市卫生健康委员会	实施单位	拉萨市卫生健康委员会		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	978.7	执行数:	500	
	其中:财政拨款	978.7	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标		目标实际完成情况		
	用于拉萨市方舱医院建设项目整体工程的建设支出。		已完成项目财评工作,正在按财评后金额审核拨付		
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	=7191.91平方米	7191.91平方米
			新建建筑面积	=14290.16平方米	14290.16平方米
			床位数	≥2000张	2000张
		质量指标	在建设过程中加强现场质量监管,认真做好安全生产、环境保护、节能减排和“双清”工作,严格控制投资,保质、保量、按期完成建设任务。后期将进一步优化通道设置,制定好“三废”处理措施,确保方舱医院能够正常、安全	保质保量	保质保量
		时效指标	合同计划工期	=53天	53天内完成
		成本指标	概算核定工程费用	≤978.70万元	预算经费内完成
	概算核定工程建设其他费用		=65.94万元	预算经费内完成	
	概算核定工程费用		=912.76456万元	预算经费内完成	
	效益指标	社会效益指标	病患方舱隔离有效控制传染病传播	持续有效	有效控制了传播
可持续影响指标		为城乡居民营造健康安全的生活环境	保障后期医疗使用	有效保障了医疗费用	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	≥90%	≥90%	